



Ayuntamiento de
Alicante

SERVICIO DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

**PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL
MUNICIPIO DE ALICANTE
PLAN ZONAL 9 ÁREA DE GESTIÓN A4
INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN**

**DOCUMENTO 2. ANTEPROYECTO DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ALICANTE**

I. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo 2. Programación de los trabajos



Av. de los Naranjos 33 - 46011 VALENCIA

963 391 890 - 963 932 607

Abril 2021

INDICE PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES	4
3	DIAGRAMA DE GANTT	5

1 INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anejo es planificar el tiempo de ejecución de las obras necesarias para la adecuación y ampliación de las instalaciones de valorización y eliminación del Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante del Proyecto de Gestión del Plan Zonal 9 Área de Gestión A4.

La planificación presentada utiliza como documento básico de trabajo o documento “resumen” el Diagrama de Gantt, en el que se reflejan las principales unidades de obra a ejecutar, agrupando las partidas de acuerdo con el desglose efectuado en el presupuesto, y considerando

2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES

El plazo previsto para la adecuación y ampliación de las instalaciones de valorización y eliminación, puesta en marcha y pruebas de rendimiento del Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante del Proyecto de Gestión del Plan Zonal 9 Área de Gestión A4 es de VEINTICUATRO (24) MESES desde la obtención de las correspondientes autorizaciones Administrativas:

- Proyectos y permisos 6 meses
- Construcción y puesta en marcha 18 meses

El plazo estimado para cada una de las principales actuaciones se detalla en la siguiente tabla:

ACTUACIÓN	DURACIÓN
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN PLANTA TRATAMIENTO MECÁNICO BIOLÓGICO FORS Y FRESTO	18 MESES
MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS Y ADECUACIONES	6 meses
INSTALACIONES EN PARCELA	3 meses
OBRA CIVIL E INSTALACIONES ÁREAS TRATAMIENTO	12 meses
MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	15 meses
SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS	18 meses
TRATAMIENTO RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	6 MESES
OBRA CIVIL E INSTALACIONES	1 mes
IMPLANTACIÓN NUEVA LÍNEA MÓVIL	6 meses
SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS	6 meses
CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS	9 MESES
OBRA CIVIL E INSTALACIONES	9 meses
MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	6 meses
SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS	9 meses
AREA DE RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESTOS VEGETALES	6 MESES
OBRA CIVIL E INSTALACIONES	6 meses
MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	3 meses
SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS	1 mes
TRATAMIENTO INCINERACIÓN ANIMALES DOMÉSTICOS MUERTOS	6 MESES
OBRA CIVIL E INSTALACIONES	3 meses
MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	1 mes
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA	3 MESES
OBRA CIVIL E INSTALACIONES	3 meses
INSTALACIÓN TRATAMIENTO LIXIVIADOS POR DESHIDRATACIÓN ATMOSFÉRICA	6 MESES
OBRA CIVIL E INSTALACIONES	3 meses
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS	6 meses
SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS	6 meses
INFRAESTRUCTURAS AUXILIARES CETRA	6 MESES

3 DIAGRAMA DE GANTT

DIAGRAMA DE GANTT ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELMINACIÓN DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ALICANTE (PROYECTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PLAN ZONAL 9 ÁREA DE GESTIÓN A4)

